



Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

# UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

(Comuni di Forno Canavese, Rivara, Levone, Pratiglione)

Corso Ogliani n° 9 - 10080 Rivara (TO)

C.F. 92519590019



P.N.R.R. - Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2

## PROGETTO ESECUTIVO

### IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RIVARA CUP: E83D22001390006

ELABORATO

## CRONOPROGRAMMA

#### PROGETTO

**STUDIO TECNICO ing. VOTTERO Luigi**

Via Dell'Industria n° 14 - 10070 Villanova Canavese (TO)

Tel. +39.333.4090748


E-mail: info@studioingvottero.it

E-mail certificata (PEC): info@pec.studioingvottero.it

Iscr. n° 9452 H Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

C.F. VTTLGU73S28C722M - P. IVA 10087290010

Ing. VOTTERO Luigi



Elaborato

**IFV.13**

Rev.	Modifiche	Data	Redatto	Approvato
00	Prima emissione	24/01/2024	L.V.	L.V.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa BATTUELLO Laura

Efficientamento energetico Bocciodromo Comunale - Rivara (TO)

STUDIO TECNICO ing. VOTTERO LUIGI

24 gen 2024

Responsabile di progetto	
Date di inizio e fine progetto	13 mag 2024 - 9 set 2024
Completamento	0%
Attività	14
Risorse	0

Attività

2

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Inizio lavori - Allestimento cantiere	13/05/2024	13/05/2024
Ordine componenti sistema anticaduta dall'alto (linea vita) e scala di sicurezza "alla marinara"	14/05/2024	19/07/2024
Ordine materiali impianto fotovoltaico	14/05/2024	06/08/2024
Ordine manufatti in ferro per realizzazione vano tecnico impianto fotovoltaico	14/05/2024	04/09/2024
Installazione opere provvisionali di sicurezza (castello di risalita, ponteggio perimetrale coperture Porticato e Bar)	14/05/2024	17/05/2024
Installazione scala di sicurezza "alla marinara"	22/07/2024	23/07/2024
Installazione linea vita	24/07/2024	26/07/2024
Posa in opera struttura di fissaggio moduli fotovoltaici	07/08/2024	16/08/2024
Posa in opera moduli FV e realizzazione stringhe FV	19/08/2024	23/08/2024
Realizzazione impianto elettrico lato c.c. e lato c.a.	26/08/2024	30/08/2024
Collaudo tecnico-funzionale impianto fotovoltaico	02/09/2024	02/09/2024
Rimozione opere provvisionali di sicurezza (castello di risalita, ponteggio perimetrale coperture Porticato e Bar)	03/09/2024	04/09/2024
Realizzazione vano tecnico (grigliato metallico) impianto fotovoltaico	05/09/2024	06/09/2024
Fine lavori - Rimozione cantiere	09/09/2024	09/09/2024

Diagramma di Gantt

