

UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

città Metropolitana di Torino

COMUNE DI RIVARA

Lavori di sistemazione deposito mezzi

via Pola Falletti di Villafaletto

PROGETTO ESECUTIVO



12 Cronoprogramma dei lavori

novembre 2015 rev.0

visto:

Il Responsabile del servizio

Ing. Osvaldo Riassetto

via Malone 10 - 10070 Front (TO)

tel. 011/9251409

P.IVA 05902580017

C.F. R555V52E06D805H

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Allestimento del cantiere	3 g	▼																				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																				
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1																				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1																				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																				
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1																				
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	2 g	Z2																				
Montaggio e smontaggio della gru a torre	1 g					Z1																
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g					Z1																
Rimozione di manto di copertura in tegole	2 g											Z3										
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata	1 g											Z4										
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici	1 g																Z1					
Scavo di sbancamento	1 g																	Z4				
Strutture di fondazioni in c.a.	3 g																					▼
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1 g																					Z4
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	1 g																					Z4
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g																					Z4
Rinterro di scavo	1 g																					
Strutture in elevazione in muratura	4 g																					
Realizzazione di murature in elevazione	2 g																					
Realizzazione di pilastri in muratura	1 g																					

Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	2 g																					
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in eleva.	1 g																					
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	1 g																					
Coperture in legno lamellare	8 g																					
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare	4 g																					
Montaggio di arcarecci in legno	2 g																					
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g																					
Montaggio di copertura in lamiera grecata	3 g																					
Pavimenti	2 g																					
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	2 g																					
Finiture esterne	2 g																					
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	2 g																					
Finiture interne	1 g																					
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1 g																					
Posa in opera di serramenti	2 g																					
Posa di serramenti esterni	2 g																					
Smobilizzo del cantiere	2 g																					
Smobilizzo del cantiere	2 g																					
LEGENDA Zona:																						
Z1 = aree esterne																						

		Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		

		Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		